

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL
ENGENHARIA & PROJETOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO

ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

R\$

96.566,55

DATA: JULHO DE 2023

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.799,91	R\$ 1.799,91	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,86%
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 589,54	R\$ 589,54	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,61%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.789,80	R\$ 14.789,80	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		15,32%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.467,23	R\$ 4.116,81	25,00%	R\$ 12.350,42	75,00%	R\$ -		R\$ -		17,05%
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 16.440,73	R\$ -		R\$ 16.440,73	100,00%	R\$ -		R\$ -		17,03%
6.0	COBERTURA	R\$ 9.862,43	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.862,43	100,00%	R\$ -		10,21%
7.0	PISOS	R\$ 7.456,30	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.456,30	100,00%	R\$ -		7,72%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 9.462,73	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.462,73	100,00%	9,80%
9.0	LOUÇAS, BANCADAS E APARELHOS	R\$ 1.913,28	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.913,28	100,00%	1,98%
10.0	PINTURA	R\$ 8.601,01	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.601,01	100,00%	8,91%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.100,39	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.100,39	100,00%	R\$ -		4,25%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.230,46	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.230,46	100,00%	R\$ -		1,27%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 2.615,76	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.615,76	100,00%	R\$ -		2,71%
14.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.236,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.236,98	100,00%	1,28%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 21.296,06	22,05%	R\$ 28.791,15	29,81%	R\$ 25.265,34	26,16%	R\$ 21.214,00	21,97%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 21.296,06	22,05%	R\$ 50.087,21	51,87%	R\$ 75.352,55	78,03%	R\$ 96.566,55	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 96.566,55									

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior
CREA-MG: 248.562/D