

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO.

ENDEREÇO: RUA HERMANO DIAMANTINO, Nº 1475, CENTRO - SÃO FRANCISCO-MG.

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

R\$

63.225,10

DATA: OUTUBRO DE 2024

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.769,90	R\$ 1.769,90	100,00%	R\$ -		R\$ -		2,80%
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 1.159,83	R\$ 927,86	80,00%	R\$ 231,97	20,00%	R\$ -		1,83%
3.0	COBERTURA	R\$ 4.482,05	R\$ 4.482,05	100,00%	R\$ -		R\$ -		7,09%
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 10.739,84	R\$ 5.369,92	50,00%	R\$ 5.369,92	50,00%	R\$ -		16,99%
5.0	SERRALHERIA	R\$ 3.977,23	R\$ -		R\$ 1.988,62	50,00%	R\$ 1.988,62	50,00%	6,29%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.758,20	R\$ 527,46	30,00%	R\$ 527,46	30,00%	R\$ 703,28	40,00%	2,78%
7.0	PINTURA	R\$ 35.120,66	R\$ -		R\$ 14.048,26	40,00%	R\$ 21.072,40	60,00%	55,55%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 459,66	R\$ -		R\$ 459,66	100,00%	R\$ -		0,73%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.458,22	R\$ 583,29	40,00%	R\$ 874,93	60,00%	R\$ -		2,31%
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.299,51	R\$ 689,85	30,00%	R\$ 459,90	20,00%	R\$ 1.149,76	50,00%	3,64%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 14.350,34	22,70%	R\$ 23.960,72	37,90%	R\$ 24.914,05	39,41%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 14.350,34	22,70%	R\$ 38.311,05	60,59%	R\$ 63.225,10	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 63.225,10							

Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira  
CREA-MG: 54.246 / D