



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG



Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE

SÃO FRANCISCO-MG

Cronograma Fisco-Financeiro

Cronograma Fisco-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO					TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%					R\$ 1.134,69	0,32%
		R\$ 1.134,69	-	-	-			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	80%	20,0%				R\$ 13.194,19	3,71%
		R\$ 10.555,35	R\$ 2.638,84	-	-			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30%	70%				R\$ 8.625,50	2,42%
		R\$ 2.587,65	R\$ 6.037,85	-	-			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			100%			R\$ 2.171,69	0,61%
		-	-	2.171,69	-			
5	DRENAGEM PLUVIAL		70,00%	30%			R\$ 27.823,82	7,81%
		-	R\$ 19.476,67	R\$ 8.347,15	-			
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		30%	70%			R\$ 27.946,83	7,85%
		-	R\$ 8.384,05	R\$ 19.562,78	-			
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS			100%			R\$ 584,66	0,16%
		-	-	R\$ 584,66	-			
8	ALVENARIA	100%					R\$ 275,50	0,08%
		R\$ 275,50	-	-	-			
9	REVESTIMENTOS		50,00%	30%	20%		R\$ 17.609,10	4,95%
		-	R\$ 8.804,55	R\$ 5.282,73	3.521,82			
10	PISO		35,00%	35%	30%		R\$ 92.858,66	26,08%
		-	R\$ 32.500,53	R\$ 32.500,53	R\$ 27.857,60			
11	ESQUADRIAS		100,00%				R\$ 11.866,55	3,33%
		-	11.866,55	-	-			
12	GUARDA CORPO			100%			R\$ 20.022,62	5,62%
		-	-	R\$ 20.022,62	-			
13	PINTURA				20%	80%	R\$ 96.081,82	26,99%
		-	-	-	R\$ 19.216,36	R\$ 76.865,46		
14	MARMORARIA				100%		R\$ 22.374,73	6,28%
		-	-	-	22.374,73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG



Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE

SÃO FRANCISCO-MG

Cronograma Fisco-Financeiro

Cronograma Fisco-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO					TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
15	VIDROS					100%	R\$ 2.369,20	0,67%
		-	-	-	-	R\$ 2.369,20		
16	SERVIÇOS FINAIS					100%	R\$ 11.095,68	3,12%
		-	-	-	-	R\$ 11.095,68		
	VALOR TOTAL						R\$ 356.035,24	100%
	PERCENTUAL PARCIAL	4,09%	25,20%	24,85%	20,50%	25,37%		
	VALOR PARCIAL	R\$ 14.553,19	R\$ 89.709,04	R\$ 88.472,16	R\$ 72.970,51	R\$ 90.330,34		
	PERCENTUAL ACUMULADO	4,09%	29,28%	54,13%	74,63%	100,00%		
	VALOR ACUMULADO	R\$ 14.553,19	R\$ 104.262,23	R\$ 192.734,39	R\$ 265.704,90	R\$ 356.035,24		