



PREFEITURA DE  
SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 - FNDE (VILA DO MORRO)

LOCAL: RUA G, VILA DO MORRO - DISTRITO DO MORRO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

FONTES : "A" - SINAPI/OUTUBRO/2021 S/ DESON.  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%								118.350,09	4,2%
		118.350,09									
2.0	MOVIMENTO DE TERAS PARA FUNDAÇÕES	100%								3.113,34	0,1%
		3.113,34									
3.0	FUNDAÇÕES	100%								69.603,64	2,5%
		69.603,64									
4.0	SUPERESTRUTURA		50%	50%						4.027,72	0,1%
			2.013,86	2.013,86							
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		50%	50%						34.393,93	1,2%
			17.196,97	17.196,96							
6.0	ESQUADRIAS			10%		50%	40%			375.643,45	13,4%
				37.564,35		187.821,73	150.257,37				
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA			30%	50%	20%				661.742,38	23,7%
				198.522,71	330.871,19	132.348,48					
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				50%	50%				6.408,48	0,2%
					3.204,24	3.204,24					
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					50%	50%			214.627,37	7,7%
						107.313,69	107.313,68				
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)							50%	50%	263.027,53	9,4%
								131.513,77	131.513,76		
11.0	PINTURA							50%	50%	99.998,50	3,6%
								49.999,25	49.999,25		



PREFEITURA DE  
SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 - FNDE (VILA DO MORRO)  
LOCAL: RUA G, VILA DO MORRO - DISTRITO DO MORRO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

FONTES : "A" - SINAPI/OUTUBRO/2021 S/ DESON.  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
12.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA			25%	25%		25%	25%		45.652,06	1,6%
				11.413,01	11.413,02		11.413,02	11.413,01			
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						50%	25%	25%	46.942,56	1,7%
							23.471,28	11.735,64	11.735,64		
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			25%		35%		40%		71.715,96	2,6%
				17.928,99		25.100,59		28.686,38			
15.0	LOUÇAS E METAIS							100%		91.804,79	3,3%
								91.804,79			
16.0	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL					50%	25%	25%		7.751,62	0,3%
						3.875,81	1.937,91	1.937,90			
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						30%	20%	50%	46.787,47	1,7%
							14.036,24	9.357,49	23.393,74		
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V			30%		40%	30%			344.730,11	12,3%
				103.419,03		137.892,05	103.419,03				
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				20%	40%	40%			1.802,66	0,1%
					360,54	721,06	721,06				
20.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			10%		35%		25%	30%	35.182,74	1,3%
				3.518,27		12.313,96		8.795,69	10.554,82		
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			10%	35%	25%		30%		6.783,33	0,2%
				678,33	2.374,17	1.695,83		2.035,00			
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			10%			50%	20%	20%	73.830,66	2,6%
				7.383,07			36.915,33	14.766,13	14.766,13		
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							30%	70%	166.998,70	6,0%
								50.099,61	116.899,09		
24.0	SERVIÇOS FINAIS								100%	5.753,98	0,2%
									5.753,98		
	VALOR TOTAL									2.796.673,07	100%
	Percentual parcial	6,83%	0,69%	14,29%	12,45%	21,89%	16,07%	14,74%	13,04%		
	Valor parcial com BDI	191.067,07	19.210,83	399.638,58	348.223,16	612.287,44	449.484,92	412.144,66	364.616,41		
	Percentual acumulado	6,83%	7,52%	21,81%	34,26%	56,15%	72,22%	86,96%	100,00%		
	Valor acumulado com BDI	191.067,07	210.277,90	609.916,48	958.139,64	1.570.427,08	2.019.912,00	2.432.056,66	2.796.673,07		