

Nº OPERAÇÃO 1094004-71	Nº TGOV 960093	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
----------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL C	1.871.056,24	% Período:	15,61%	18,88%	12,48%	29,82%	23,21%							
1.1.	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉT	712.845,23	% Período:	13,73%	13,34%	23,22%	23,79%	25,92%							
1.1.1.	FUNDAÇÃO	14.934,41	% Período:	100,00%											
1.1.2.	PAVIMENTAÇÃO	394.430,31	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.3.	ESTRUTURA	40.545,93	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.1.4.	ALVENARIA E FECHAMENTO	214.926,56	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
1.1.5.	REVESTIMENTO	9.396,80	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							
1.1.6.	PINTURA	33.040,64	% Período:					100,00%							
1.1.7.	EQUIPAMENTOS	5.570,58	% Período:					100,00%							
1.2.	MEIA QUADRA DE BASQUETE	221.846,90	% Período:		0,66%	1,54%	95,69%	2,11%							
1.2.1.	FUNDAÇÃO	4.887,47	% Período:		30,00%	70,00%									
1.2.2.	PAVIMENTAÇÃO	212.285,88	% Período:				100,00%								
1.2.3.	EQUIPAMENTOS	4.673,55	% Período:					100,00%							
1.3.	PARQUINHO INFANTIL	163.457,15	% Período:		0,75%	1,74%	17,12%	80,39%							
1.3.1.	FUNDAÇÃO	4.072,89	% Período:		30,00%	70,00%									
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO	93.285,34	% Período:				30,00%	70,00%							
1.3.3.	EQUIPAMENTOS	66.098,92	% Período:					100,00%							
1.4.	PISTA DE CAMINHADA	183.490,69	% Período:		19,36%	12,90%	39,36%	28,38%							
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO	118.392,06	% Período:		30,00%	20,00%	50,00%								
1.4.2.	PINTURA	65.098,63	% Período:				20,00%	80,00%							
1.5.	IMPLANTAÇÃO GERAL	266.575,64	% Período:	20,34%	18,68%	13,42%	27,70%	19,87%							
1.5.1.	PAVIMENTAÇÃO	35.769,03	% Período:		30,00%	20,00%	50,00%								
1.5.2.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	73.732,29	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95.387,44	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094004-71	Nº TGOV 960093	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
----------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.5.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.298,37	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.5.5.	DRENAGEM	42.287,51	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
1.5.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.101,00	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.6.	COMPLEMENTO	246.493,91	% Período:	46,11%	53,89%										
1.6.1.	TERRAPLANAGEM	15.534,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.2.	INFRAESTRUTURA ARRIMO	211.816,10	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.6.3.	ARQUIBANCADA	19.143,61	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.7.	COMPLEMENTO PISTA DE CAMINHADA	29.279,96	% Período:	25,68%	38,52%		7,16%	28,64%							
1.7.1.	PAVIMENTAÇÃO	18.798,87	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.7.2.	PINTURA	10.481,09	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
1.8.	COMPLEMENTO IMPLANTAÇÃO GERAL	47.066,76	% Período:	39,89%	55,35%	4,76%									
1.8.1.	PAVIMENTAÇÃO	40.511,87	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.8.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.202,37	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.8.3.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.119,47	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
1.8.4.	DRENAGEM	2.233,05	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 1.871.056,24				%:	15,61%	18,88%	12,48%	29,82%	23,21%						
Período:	Repasso:	228.284,04	276.121,36	182.497,25	436.131,35	339.466,00									
	Contrapartida:	63.772,22	77.135,80	50.981,46	121.835,34	94.831,42									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	292.056,26	353.257,16	233.478,71	557.966,69	434.297,42									
Acumulado:	%:	15,61%	34,49%	46,97%	76,79%	100,00%									
	Repasso:	228.284,04	504.405,40	686.902,65	1.123.034,00	1.462.500,00									
	Contrapartida:	63.772,22	140.908,02	191.889,48	313.724,82	408.556,24									
	Investimento:	292.056,26	645.313,42	878.792,13	1.436.758,82	1.871.056,24									

SÃO FRANCISCO/MG
Local

quarta-feira, 26 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 248.562/D
ART/RRT: