

Obra: CQP35- COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35/MS
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	98.599,42	100%	98.599,42					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.845,82	100%	2.845,82					
3	FUNDAÇÕES	46.312,09	50%	23.156,05	23.156,05				
4	SUPERESTRUTURA	247.276,32			86.546,71	86.546,71	74.182,90		
5	SISTEMAS DE COBERTURA	129.914,70				116.923,23	129.914,70		
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	12.482,62					6.241,31	6.241,31	
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	119.366,42					47.746,57	35.809,93	35.809,93
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.272,25					6.636,13	6.636,13	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	13.943,82					6.971,91	6.971,91	
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.898,22						29.898,22	
11	SERVIÇOS FINAIS	7.286,79							7.286,79
Valor Total		721.198,47							
Valor Parcial				124.601,29	109.702,76	203.469,94	154.770,28	85.557,49	43.096,72
Percentual Parcial				17,28%	15,21%	28,21%	21,46%	11,86%	5,98%
Valores Acumulados				124.601,29	234.304,04	437.773,98	592.544,26	678.101,75	721.198,47
Percentual Acumulado				17,28%	32,49%	60,70%	82,16%	94,02%	100,00%

RESP. TECNICO:

TIAGO RIBEIRO ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 245.741/D

RESP. ADMINISTRATIVO:

FRANCINE MENDES NOBRE ALMEIDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO